

АКТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ.

29.12.2024 2024 г.

г. Нижневартовск

Администрация муниципального образования города Нижневартовска, в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города **Боква Анатолия Николаевича**, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны, и **акционерное общество «Городские электрические сети»**, в лице **генерального директора Елина Юрия Алексеевича**, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением от 18.09.2019 №3 (далее – Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионным соглашением от 18.09.2019 №3 (далее – Концессионное соглашение) и использования муниципального имущества – Объекта соглашения проведена в срок с 29.03.2024 по 29.04.2024.
2. Проверяемый период **2023** год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения.

Заключение:

1. Стороны подтверждают **полное/частичное** выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением (далее – Мероприятия):

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Конт-во дней просрочки	Физические объемы выполненных работ		Объем выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС)				Объем инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС)			Общая стоимость мероприятий до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)
		в соответствии с условиями КС	факт исполнения		В соответствии с КС	Фактическое выполнение в двухтрубном исполнении	в соответствии с условиями КС	Факт * финансирования мероприятий	Факт ** выполнения мероприятий	в соответствии с условиями КС	Факт финансирования мероприятий	Факт выполнения мероприятий		
1.1.1.	Строительство сетей теплоснабжения	31.12.2027	Срок мероприятия не наступил	0	4223,00 м	2 000	0	0	183 205	181 216	181 216	181 216	301 116	
1.1.1.3.	Строительство сетей теплоснабжения	31.12.2026	Срок мероприятия не наступил	0	2123,00 м	1 000	0	0	138 744	137 756	137 756	137 756	161 864	
1.1.1.4.	Строительство сетей теплоснабжения	31.12.2026	Срок мероприятия не наступил	0	1240,00 м	1 000	0	0	44 461	43 460	43 460	43 460	94 576	

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Кол-во дней просрочки	Физические объемы выполненных работ		Объём выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС)				Объём инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС)			Общая стоимость мероприятий до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)
		в соответствии с условиями КС	факт исполнения		В соответствии с КС	Фактическое выполнение в двухтрубном исполнении	в соответствии с условиями КС	Факт * финансирования мероприятий	Факт ** выполнения мероприятий	в соответствии с условиями КС	Факт финансирования мероприятий	Факт выполнения мероприятий		
1.2.1.	Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижнеартовска.	31.12.2026	Срок мероприятия не наступил	0	1 ед	1 ед	15 878	15 744	15 812	558 367	558 367	558 367	562 500	
1.4.1.	Реконструкция котельной №3А	31.12.2028	Срок мероприятия не наступил	0	1 ед	1 ед	57 583	45 500	45 500	100 792	100 792	100 792	416 667	
3.1.1.	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей	31.12.2027	Срок мероприятия не наступил	0	3 823 м	442,79	25 997	25 416	25 416	107 335	106 614	106 614	133 614	
3.1.1.27.	Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК-2, Учебная зона (инв.№8206)	31.12.2023	29.12.2023	0	320 м	82,23	7 360	3 686	3 686	7 360	3 686	3 686	7 360	
3.1.1.28	Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-30 до ж.д.Ленина, 23, 12 микрорайон (инв.№6007)	31.12.2023	29.12.2023	0	280 м	146,75	6 360	6 295	6 295	6 360	6 295	6 295	6 360	
3.1.1.29	Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4, учебная зона № 8208	31.12.2023	29.12.2023	0	70 м	61,16	913	2 018	2 018	913	2 018	2 018	913	

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Кол-во дней просрочки	Физические объемы выполненных работ		Объём выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС)				Объём инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС)			Общая стоимость мероприятий до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)
		в соответствии с условиями КС	факт исполнения		В соответствии с КС	Фактическое выполнение в двухтрубном исполнении	в соответствии с условиями КС	Факт * финансирования мероприятий	Факт ** выполнения мероприятий	в соответствии с условиями КС	Факт финансирования мероприятий	Факт выполнения мероприятий		
3.1.1.30	Участок магистральных тепловых сетей от У37-У36, до У36 по ул. Жукова контур котельной №1 № 3057Б	31.12.2023	29.12.2023	0	144 м	152,65	11 363	13 417	13 417	13 417	13 417	13 417	11 363	
3.1.2.	Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний	31.12.2029	Срок мероприятия не наступил	0	57 865 м	665,96	64 619	117 520	83 360	160 978	126 819	108 077	875 911	
3.1.2.9	"ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а)	31.12.2024	26.10.2023	0	192,5 м	73,10	11 428	20 316	11 316	20 316	11 316	11 428	32 007	
3.1.2.10	"ТС от УТ-105 до неподвижной опоры 11 по ул. Ханты-Мансийской кот.№ 3А", инв.№ 5000003433 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в	31.12.2024	26.10.2023	0	132 м	67,79	5 949	8 107	8 107	8 107	8 107	5 949	12 632	

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Кол-во дней прощорки	Физические объемы выполненных работ		Объем выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС)				Объем инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС)			Общая стоимость мероприятий до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)	
		в соответствии с условиями КС	факт исполнения		В соответствии с КС	Фактическое выполнение в двухтрубном исполнении	в соответствии с условиями КС	Факт * финансирования мероприятий	Факт ** выполнения мероприятий	в соответствии с условиями КС	Факт финансирования мероприятий	Факт выполнения мероприятий			
3.1.2.11	"ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71В	31.12.2024	26.10.2023	0	114,86 м	28,66	6 221	19 950	9 950	19 950	9 950	6 221	19 950	9 950	30 455
3.1.2.12	"ТС от УТ-63А до УТ-62 по ул. Др Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71В	31.12.2024	29.12.2023	0	161,53 м	110,80	14 943	20 302	20 302	20 302	20 302	14 943	20 302	20 302	26 703
3.1.2.13	"ТС от УТ-76 до УТ-70 по ул. Интернациональной", инв.№5000007594 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71В	31.12.2024	26.10.2023	0	106,64 м	35,50	6 387	8 413	8 413	8 413	8 413	6 387	8 413	8 413	28 258
3.1.2.14	"ТС от ТК-1 до д/с №29 (стр.20) Квартал Мира (Спортивная,2)", инв. №5000008777 в составе объекта: Тепловые сети квартала "Мира"	31.12.2023	29.12.2023	0	60,02 м	63,35	926	897	897	897	897	926	897	897	926
3.1.2.15	"ТС от УТ-103 - Уз-68' - Уз-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А,	31.12.2024	29.12.2023	0	240,80 м	106,90	17 926	35 564	20 404	35 564	20 404	17 926	35 564	20 404	39 933

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Кол-во дней просрочки	Физические объемы выполненных работ		Объём выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС)					Объём инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС)				Общая стоимость мероприятий до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)	
		соответствия условиям КС	факт исполнения		В соответствии с КС	Фактическое выполнение в двусторубном исполнении	в соответствии с условиями КС	Факт * финансирования мероприятий	Факт ** выполнения мероприятий	в соответствии с условиями КС	Факт финансирования мероприятий	Факт выполнения мероприятий	в соответствии с условиями КС	Факт финансирования мероприятий	Факт выполнения мероприятий		
	расположенной по ул. Интернациональной, №71в)																
3.1.2.16	"ТС от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а", инв.№5000008199 в составе объекта: Тепловые сети квартала 7 "А"	31.12.2023	29.12.2023	0	50,00 м	47,78	839	883	883	883	883	883	883	883	883	883	839
3.1.2.19 Доп.	"ТС от ж.д. Мира, 6 через ТК-16 до ж.д. 25 (Мира, 6а) мкр. 3", инв.№ 5000005249 в составе объекта: Тепловые сети 3-го микрорайона	31.12.2023	29.12.2023	0	0,00 м	132,09	0	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	0
3.2.3.	Реконструкция котельной №5	31.12.2028	Срок мероприятия не наступил	0	1 ед	1 ед	71 311	68 080	68 496	188 351	185 121	164 864	437 501				
3.2.4.	Реконструкция котельной №8	31.12.2025	Срок мероприятия не наступил	0	1 ед	0	11 987	0	0	11 987	0	0	32 595				
3.2.7.	Реконструкция тепловых, подмишывающих станций (ПС)	31.12.2029	Срок мероприятия не наступил	0	1 ед	1 ед	12 500	4 315	4 315	12 500	4 315	4 315	83 332				

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Кол-во дней просрочки	Физические объемы выполненных работ		Объем выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС)				Объем инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС)			Общая стоимость мероприятия до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)
		в соответствии с условиями КС	факт исполнения		В соответствии с КС	Фактическое выполнение в двухтрубном исполнении	в соответствии с условиями КС	финансирования мероприятий	Факт * финансирования мероприятий	Факт ** выполнения мероприятий	в соответствии с условиями КС	Факт финансирования мероприятий	Факт выполнения мероприятий	
3.2.8.	Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП	31.12.2029	Срок мероприятия не наступил	0	1 ед	1 ед	38 972	24 579	24 579	24 579	175 137	160 743	163 743	379 271
Итого в сфере теплоснабжения														
3.1.1.	Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения	31.12.2027	Срок мероприятия не наступил	0	4 488 м	61,12 м	1 331	2 491	2 491	2 491	87 770	88 538	88 538	118 724
3.1.1.38.	Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1(ТК-5) до детского сада 29 (стр.20) (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира	31.12.2023	29.12.2023	0	120 м	61,12	1 331	2 491	2 491	2 491	1 331	2 491	2 491	1 331
3.1.2.	Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения	31.12.2026	Срок мероприятия не наступил	0	10 282 м	557,61 м	24093	22998	21315	21315	24 093	22 998	21 315	94 835
3.1.2.1	"Сети горячего водоснабжения квартала "Прибрежный-1"" инв.№5100008592	31.12.2023	29.12.2023	0	318,00	358,40	16 283	12 024	12 024	12 024	16 283	12 024	12 024	16 283

№ п/л	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Кол-во дней просрочки	Физические объемы выполненных работ		Объём выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС)				Объём инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС)				Общая стоимость мероприятия до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)
		в соответствии с условиями КС	факт исполнения		В соответствии с КС	Фактическое выполнение в двухрубном исполнении	в соответствии с условиями КС	Факт * финансирования мероприятий	Факт ** выполнения мероприятий	в соответствии с условиями КС	Факт финансирования мероприятий	Факт выполнения мероприятий			
3.1.2.2	"ГВ от ЦТП-72 (7/3) к зданиям", инв.№5100003405 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 7 микрорайона	31.12.2023	29.12.2023	0	126,00	149,13	6462	7738	7738	7738	7738	7738	7738	6462	
3.1.2.3	"ГВ от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а, инв.№5100008200 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения квартала 7"а"	31.12.2023	29.12.2023	0	50,00	50,09	1348	1552	1552	1552	1552	1552	1552	1348	
3.1.2.6	"ГВ от ЦПП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения	31.12.2024	Срок мероприятия не наступил	0	230,00	0,00	0	746	0	746	0	0	0	11610	
3.1.2.7	ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит") инв.№ 5100007703	31.12.2024	Срок мероприятия не наступил	0	0,00	0,00	0	190	0	190	0	0	0	0	
3.1.2.8	ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897	31.12.2024	Срок мероприятия не наступил	0	0,00	0,00	0	373	0	373	0	0	0	0	
3.1.2.9	ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная ,47)" инв.№ 5100007676	31.12.2024	Срок мероприятия не наступил	0	0,00	0,00	0	374	0	374	0	0	0	0	

№ п/л	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Кол-во дней просрочек и	Физические объемы выполненных работ		Объем выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС)			Объем инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС)			Общая стоимость мероприятий до 2029 в соответствии с КС, тыс. руб. (без НДС)	
		в соответствии с условиями КС	факт исполнения		В соответствии с КС	Фактическое выполнение в двухтрубном исполнении	в соответствии с условиями КС	Факт * финансирования мероприятий	Факт ** выполнения мероприятий	в соответствии с условиями КС	Факт финансирования мероприятий	Факт выполнения мероприятий		
Итого в сфере горячего водоснабжения														
Всего														
						25 424	25 488	23 806						
						326 272	326 642	291 283						

Примечание:

- * Фактическое финансирование подтверждается платежными поручениями;
- ** Фактическое выполнение мероприятий подтверждается формами КС-2, КС-3, КС-11.
- 2. Объекты, в отношении которых были проведены Мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, **соответствует/не соответствует** целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.
- 3. Концедент **не имеет/имеет** претензий к Концессионеру в части исполнения последних обязательств по срокам выполнения Мероприятий и достигнутию показателей надежности, качества и энергетической эффективности.
- 4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в приложении 2 к акту, финансирование мероприятий – в приложении 3 к акту.
- 5. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.



От имени Концедента

Боков А.Н.



Елин Ю.А.

**Приложение 1 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением**

**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. измерения	План	Факт
Теплоснабжение				
1.	Показатели надежности			
1.1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,5	0,011
1.2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/ч	0,0	0,0
2.	Показатели энергетической эффективности			
2.1	удельный расход топлива (газа) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	152,98	154,08
2.2	удельный расход топлива (нефти) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	-	153,21
2.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,28	2,24
2.4	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	тыс. Гкал	322,48	357,62
2.5	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	в % от отпуска в сеть	12,88	14,34
Горячее водоснабжение				
1.	Показатели надежности			
1.1	для централизованных систем горячего водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,73	0,14

2.	Показатели качества			
2.1	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,10	0,00
2.2	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,106
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
3.2	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ м3	0,0803	0,0786

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» и приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

**Приложение 2 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением**

**Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт (оперативные данные по показателям 1-5)
Теплоснабжение				
1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб. без НДС	x	1 181 983,07
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб. без НДС	x	158 523,47
3.1.	То же самое	%	4,13	4,13
4.	Сумма валовой выручки	тыс.руб. без НДС	3 748 468,00	3 920 792,76
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	103,60	110,04
6.	Объем полезного отпуска тепловой энергии	тыс. Гкал	2 181,53	2 139,30
Горячее водоснабжение				
1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб. без НДС	x	x
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	x	x
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб. без НДС	x	x
3.1.	То же самое	%	x	x
4.	Сумма валовой выручки	тыс.руб. без НДС	x	131 626,96
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	x	107,18
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	3 200,00	3 061,70

**Приложение 3 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением**

**Мониторинг финансирования мероприятий
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
за 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия/источника	План	Факт
	Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Задаaniem по следующим объектам:	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43)	1000	0
2	Строительство сетей теплоснабжения по ул. Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43)	1000	0
2	Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска.	15 878	15 744
3	Реконструкция котельной №3А	57 583	45 500
4	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей	90 617	142 936
5	Реконструкция котельной №5	71 311	68 080
6	Реконструкция котельной №8	11 987	0
7	Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП	12 500	4 315
8	Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения	25 424	25 488
9	Реконструкция тепловых, подмешивающих станций	38 972	24 579
	Итого	326 272	326 642
В разрезе сфер:			
	Теплоснабжение		
1	Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС	300 848	301 153
2	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)	0	0
3	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)	0	0
	Горячее водоснабжение		
1	Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС	25 424	25 488
2	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)	0	0
3	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)	0	0
	Итого	326 272	326 642