

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ  
исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения**

г. Нижневартовск

«3» 07 2024г.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города **Бокова Анатолия Николаевича**, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны,

**Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»** в лице главного управляющего директора - руководителя обособленного структурного подразделения **Коротаева Максима Александровича**, действующего на основании доверенности от 12.05.2023 №37, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от «29» июля 2020 года №4 (далее – Концессионное соглашение), инвестиционной программой концессионера:

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 01.05.2024 по 31.05.2024.

2. Проверяемый период 2023 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества.

**Заключение:**

1. Стороны подтверждают **полное/частичное** выполнение Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера:

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий		Объём выполнения мероприятий за 2023г.		Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2023 годы (нарастающим итогом)	Общий объём мероприятий до 2048 года в соответствии с КС
		в соответствии с условиями КС/ИП	факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ)	в соответствии с условиями КС/ИП	факт выполнения мероприятий		
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения							
1	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательные и строительные-монтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1	31.12.2049	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	761,24 м	763,54 м	1424,04 м	4 291 м

	ИП)						
1.1	Реконструкция участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11 (п. 3.1.1.3 ИП)	31.12.2023	27.12.2023	228 м	228 м	228 м	228 м
1.2	Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5 (п. 3.1.1.4 ИП)	31.12.2023	27.12.2023	533,24 м	535,54 м	535,54 м	535,54 м
1.3	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (п. 3.1.1.6 ИП)	31.12.2023	02.11.2023	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
2	<b>Реконструкция сетей водоснабжения 150мм&lt;Ду&lt;600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п. 3.1.2 ИП)</b>	<b>31.12.2049</b>	<b>Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил</b>	<b>739,8 м</b>	<b>762,18 м</b>	<b>1437,79 м</b>	<b>14 906,8 м</b>
2.1	Реконструкция участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4 (п. 3.1.2.1 ИП)	31.12.2023	27.12.2023	445,7 м	466,8 м	466,8 м	466,8 м
2.2	Реконструкция участка сети от точки врезки в техподполье ж/дома по ул. Мира №70 (20стр.) до ТК-24 (п. 3.1.2.3 ИП)	31.12.2023	27.09.2023	26,3 м	26,3 м	26,3 м	26,3 м
2.3	Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул. Мира №64 (15стр.)" (п. 3.1.2.4 ИП)	31.12.2023	02.11.2023	50,81 м	50,81 м	50,81 м	50,81 м
2.4	Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4" (п. 3.1.2.5 ИП)	31.12.2023	02.11.2023	83,99 м	83,99 м	83,99 м	83,99 м
2.5	Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" (п.3.1.2.9 ИП)	31.12.2023	27.11.2023	133 м	134,28 м	134,28 м	134,28 м
3	<b>Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) (п. 1.1.3 КС, п.3.1.3. ИП)</b>	<b>31.12.2049</b>	<b>Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил</b>	<b>812,45 м</b>	<b>812,45 м</b>	<b>1205,94 м</b>	<b>25 590,04 м</b>
3.1	Реконструкция участка сети от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47 (п.3.1.3.4 ИП)	31.12.2023	31.08.2023	162,79 м	162,79 м	162,79 м	162,79 м
3.2	Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 1 (Др. Народов, 6) до д/с №73 "Снежана" (по ул. Др. Народов, 12) (п.3.1.3.6 ИП)	31.12.2023	27.09.2023	294,6 м	294,6 м	294,6 м	294,6 м
3.3	Реконструкция участка сети от ТК-6 до ТК-5 (п.3.1.3.7 ИП)	31.12.2023	02.11.2023	58,9 м	58,9 м	58,9 м	58,9 м
3.4	Реконструкция участка сети от УТ 4 ж/д по ул. Чапаева 76 (п.3.1.3.9 ИП)	31.12.2023	27.09.2023	49,36 м	49,36 м	49,36 м	49,36 м
3.5	Реконструкция участка сети от ТК-7 до ТК-6 (п.3.1.3.11 ИП)	31.12.2023	02.11.2023	94,3 м	94,3 м	94,3 м	94,3 м
3.6	Реконструкция участка сети от ТК-15 до противотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул. Мира №74б (43стр.) (п.3.1.3.12 ИП)	31.12.2023	31.08.2023	72,9 м	72,9 м	72,9 м	72,9 м
3.7	Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/с№34 (д/с №77	31.12.2023	27.09.2023	79,6 м	79,6 м	79,6 м	79,6 м



	"Эрудит" по ул. Интернациональная, 45а) (п.3.1.3.13 ИП)						
4	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительного-монтажные работы) (п. 1.2.4 КС)	31.12.2027	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	2 ед.	2 ед.	4 ед.	35 ед.
4.1	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительного-монтажные работы) (п.3.2.1.3 ИП)	31.12.2023	15.12.2023	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
4.2	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительного-монтажные работы) (п.3.2.1.4 ИП)	31.12.2023	15.12.2023	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
4.3	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительного-монтажные работы) (п.3.2.1.5 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
4.4	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительного-монтажные работы) (п.3.2.1.6 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
4.5	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительного-монтажные работы) (п.3.2.1.7 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
4.6	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительного-монтажные работы) (п.3.2.1.8 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
4.7	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительного-монтажные работы) (п.3.2.1.9 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
4.8	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит,	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не	-	-	-	1 ед.

	подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.10 ИП)		наступил				
4.9	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.11 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
4.10	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.12 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
4.11	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.13 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
4.12	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.14 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
Мероприятия в сфере водоотведения							
5	Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	3501,4 м	1656,7 м	2364,95 м	4 208,65 м
5.1	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563" (п.3.1.1.2 ИП)	31.12.2023	27.11.2023	160 м	158,3 м	158,3 м	158,3 м
5.2	Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78 (п.3.1.1.3 ИП)	31.12.2023	27.12.2023	58,4 м	58,4 м	58,4 м	58,4 м
5.3	Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до сущ. Кам. (п.3.1.1.4 ИП)	31.12.2023	29.12.2023	18 м	18 м	18 м	18 м
5.4	Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≥800мм (п.3.1.1.7 ИП)	31.12.2023	25.09.2023	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
5.5	Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений" (п.3.1.1.8 ИП)	31.12.2024	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	3265 м	1422 м	1422 м	3265 м
6	Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные	31.12.2048	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	830,4 м	11 003,32 м



	работы) (п. 1.1.2 КС, п.3.1.2 ИП)						
6.1	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения Ду<800мм (п.3.1.2.5 ИП)	31.12.2023	25.09.2023	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.
7	<b>Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) (п.1.1.3 КС, п.3.1.3 ИП)</b>	<b>31.12.2048</b>	<b>Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил</b>	<b>1013,3 м</b>	<b>1038,91 м</b>	<b>2146,39 м</b>	<b>38 340,94 м</b>
7.1	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22" (п.3.1.3.1 ИП)	31.12.2023	15.12.2023	205 м	205 м	205 м	205 м
7.2	Реконструкция участка сети от кол.КК-1/141 до кол. КК-У1/11 (п.3.1.3.3 ИП)	31.12.2023	15.12.2023	111,3 м	111,3 м	111,3 м	111,3 м
7.3	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул.Менделеева 306 (строит.№34)" (п.3.1.3.7 ИП)	31.12.2023	27.11.2023	48 м	48 м	48 м	48 м
7.4	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. 60 лет Октября №1 (строит. №19), от ж/д по ул. Менделеева №2 (строит.№20) до коллектора по ул. 60 лет Октября (п.3.1.3.16 ИП)	31.12.2023	15.12.2023	25 м	25 м	25 м	25 м
7.5	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. Менделеева (строит №34) (п.3.1.3.17 ИП)	31.12.2023	27.11.2023	15 м	15 м	15 м	15 м
7.6	Реконструкция участка канализационного коллектора от КНС "Пождено" до точки врезки (п.3.1.3.18 ИП)	31.12.2023	27.11.2023	466 м	474,61 м	474,61 м	474,61 м
7.7	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по у. Маршала Жукова 28 (стр №5) (п.3.1.3.19 ИП)	31.12.2023	27.12.2023	143 м	160 м	160 м	160 м
8	<b>Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. (п.1.2.8.1 КС, п.3.2.1.1 ИП)</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил</b>	-	-	-	<b>1 ед.</b>
9	<b>Реконструкция КОС 1 этап</b> Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1,	<b>31.12.2028</b>	<b>Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил</b>	-	-	-	<b>1 ед.</b>

	воздуходувная станция №1) (п. 1.2.1 КС)						
10	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) (п. 1.2.7 КС)	31.12.2030	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	1 ед.	1 ед.	1 ед.	17 ед.
10.1	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС-Совхозная (п. 3.2.2.1 ИП)	31.12.2026	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
10.2	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а (п. 3.2.2.2 ИП)	31.12.2025	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил	-	-	-	1 ед.
10.3	Реконструкция (модернизация) здания ГКНС-1А (п. 3.2.2.3 ИП)	31.12.2023	29.12.2023	1 ед.	1 ед.	1 ед.	1 ед.

2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, **соответствует/не соответствует** (соответствует): целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера.

3. Концедент **имеет** претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности по следующим причинам:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, превышает плановое значение показателя на 0.59 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод превысил плановое значение показателя на 0.015 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод превысил плановое значение показателя на 0.021 %.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в Приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в Приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в Приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Концедент:  / Боков А.Н./



Концессионер:  / Коротаев М.А./





**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности  
Объекта соглашения  
за период 2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. измерения	План	Факт
<b>Водоснабжение</b>				
1.	Показатели надежности			
1.1	для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02	0,0
2.	Показатели качества			
2.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,43	0
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,1	9,69
3.2	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе:	кВтч/ м3	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на	кВтч/	0,877	0,762

.1	единицу объема воды, отпускаемой в сеть	м3		
3.2 .2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ м3	0,138	0,132
<b>Водоотведение</b>				
1.	Показатели надежности			
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,68	4,28
2.	Показатели качества			
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
2.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	48,44
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, в том числе:	кВтч/ м3	-	-
3.1 .1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ м3	0,743	0,758
3.1 .2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ м3	0,246	0,267

\*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».



**Приложение 2 к Акту**

**Мониторинг сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования  
деятельности Концессионера по Концессионному соглашению  
за период 2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
<b>Водоснабжение</b>				
1.	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)	тыс. руб. без НДС	418512	419786
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,1	0
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб. без НДС	4305	2184
3.1	То же самое	%	0,67	0,29
4.	Сумма валовой выручки	тыс. руб. без НДС	692138	681424
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	105,25	110,7
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	16099	15850
<b>Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)</b>				
7.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	678987	783695
8.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	642554	751462
9.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс. руб.	-	336437
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	180066
11.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	-	407489
12.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	154432
13.	Среднесписочная численность работников	человек	507	316
14.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	43686	63102

Водоотведение				
1	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)	тыс. руб. без НДС	429549	402360
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,1	
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб. без НДС	7900	2476,23
3.1	То же самое	%	8,4	1,38
4.	Сумма валовой выручки	тыс. руб. без НДС	705567	687840
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	105,8	107,9
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	15125	14729
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)				
7.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	705567	716660
8.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	541489	676195
9.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс. руб.	-	336437
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	180066
11.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	-	407489
12.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	193310
13.	Среднесписочная численность работников	человек	452	295
14.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	51108	68111



**Мониторинг финансирования мероприятий  
по созданию и реконструкции Объекта соглашения  
за период 2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
<b>Водоснабжение</b>				
<b>Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>				
<b>1.1.1 (КС)</b>	<b>Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)</b>			
3.1.1.3 (ИП)	Реконструкция участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11	тыс. руб. с НДС	9 046	
3.1.1.4 (ИП)	Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5	тыс. руб. с НДС	21 220	11 181
3.1.1.6 (ИП)	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм	тыс. руб. с НДС	2 286	1 424
<b>1.1.2 (КС)</b>	<b>Реконструкция сетей водоснабжения 150мм&lt;Ду&lt;600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)</b>			
3.1.2.3 (ИП)	Реконструкция участка сети от точки врезки в техподполье ж/дома по ул. Мира №70 (20стр.) до ТК-24	тыс. руб. с НДС	453	453
3.1.2.1 (ИП)	Реконструкция участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4	тыс. руб. с НДС	14 945	7 472
3.1.2.4 (ИП)	Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул. Мира №64 (15стр.)"	тыс. руб. с НДС	905	905
3.1.2.5 (ИП)	Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4"	тыс. руб. с НДС	1 737	1 737
3.1.2.9 (ИП)	Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)"	тыс. руб. с НДС	7 274	510
<b>1.1.3 (КС)</b>	<b>Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)</b>			
3.1.3.4 (ИП)	Реконструкция участка сети от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47	тыс. руб. с НДС	1 761	1 761

3.1.3.6 (ИП)	Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 1 (Др.Народов,б) до д/с №73 "Снежана" (по ул. Др. Народов, 12)	тыс. руб. с НДС	2 386	2 386
3.1.3.7 (ИП)	Реконструкция участка сети от ТК-6 до ТК-5	тыс. руб. с НДС	1 172	1 172
3.1.3.9 (ИП)	Реконструкция участка сети от УТ 4 ж/д по ул. Чапаева 7б	тыс. руб. с НДС	843	843
3.1.3.11 (ИП)	Реконструкция участка сети от ТК-7 до ТК-6	тыс. руб. с НДС	1 814	1 814
3.1.3.12 (ИП)	Реконструкция участка сети от ТК-15 до противотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул. Мира №74б (43стр.)	тыс. руб. с НДС	727	727
3.1.3.13 (ИП)	Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/с№34 (д/с №77 "Эрудит" по ул. Интернациональная, 45а)	тыс. руб. с НДС	1 063	1 063
<b>1.2.4 (КС)</b>	<b>Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительные-монтажные работы)</b>			
3.2.1.3 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительные-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	6 322	3 777
3.2.1.4 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительные-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	6 322	3 777
3.2.1.5 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительные-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12
3.2.1.6 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительные-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12



3.2.1.7 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12
3.2.1.8 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12
3.2.1.9 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12
3.2.1.10 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12
3.2.1.11 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12
3.2.1.12 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12
3.2.1.13 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительномонтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12

3.2.1.14 (ИП)	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	тыс. руб. с НДС	1 046	12
<b>Всего по группе 3</b>			<b>90 735</b>	<b>41 123</b>
<b>ИТОГО по холодному водоснабжению (по КС)</b>			<b>90 735</b>	<b>41 123</b>
<b>Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>				
<b>1.1.1 (КС)</b>	<b>Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)</b>			
3.1.1.2 (ИП)	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563"	тыс. руб. с НДС	4 132	
3.1.1.3 (ИП)	Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78	тыс. руб. с НДС	22 703	9 897
3.1.1.4 (ИП)	Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до сущ. Кам.	тыс. руб. с НДС	18 795	
3.1.1.7 (ИП)	Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≥800мм	тыс. руб. с НДС	1 215	376
3.1.1.8 (ИП)	Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений"	тыс. руб. с НДС	92 531	101 392
<b>1.1.2 (КС)</b>	<b>Реконструкция сетей водоотведения 300мм&lt;Ду&lt;800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)</b>			
3.1.2.5 (ИП)	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм	тыс. руб. с НДС	882	159
<b>1.1.3 (КС)</b>	<b>Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)</b>			
3.1.3.1 (ИП)	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22"	тыс. руб. с НДС	3 512	3 224
3.1.3.3 (ИП)	Реконструкция участка сети от кол.КК-1/141 до кол. КК-У1/11	тыс. руб. с НДС	7 501	6 588



3.1.3.7 (ИП)	Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30б (строит.№34)"	тыс. руб. с НДС	1 249	1 349
3.1.3.16 (ИП)	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. 60 лет Октября №1 (строит. №19), от ж/д по ул. Менделеева №2 (строит.№20) до коллектора по ул. 60 лет Октября	тыс. руб. с НДС	1 724	340
3.1.3.17 (ИП)	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. Менделеева (строит №34)	тыс. руб. с НДС	1 451	1 456
3.1.3.18 (ИП)	Реконструкция участка канализационного коллектора от КНС "Пождепо" до точки врезки	тыс. руб. с НДС	11 949	12 723
3.1.3.19 (ИП)	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по у. Маршала Жукова 28 (стр. №5)	тыс. руб. с НДС	11 772	760
<b>1.2.8.1 КС</b>	<b>Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документации по 1 этапу реконструкции КОС.</b>			
3.2.1.1 (ИП)	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документации по 1 этапу реконструкции КОС.	тыс. руб. с НДС	1 612	1 618
<b>1.2.7 КС</b>	<b>Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительномонтажные работы)</b>			
3.2.2.2 (ИП)	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а	тыс. руб. с НДС	7 809	10 000
3.2.2.3 (ИП)	Реконструкция (модернизация) здания ГКНС-1А	тыс. руб. с НДС	25 811	35 412
<b>Всего по группе 3</b>			<b>214 647</b>	<b>185 294</b>
<b>Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде</b>				
3.1.1.1 (ИП)	Реконструкция участка сети от КК-У14/77 до КК-У14/76	тыс. руб. с НДС	0	14 638
3.1.1.6 (ИП)	Реконструкция участка сети от КК-У8/20 до КК-У8/10	тыс. руб. с НДС	0	43 743

3.1.3.13 (ИП)	Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол. КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79	тыс. руб. с НДС	0	13
3.1.3.15 (ИП)	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм	тыс. руб. с НДС	0	345
<b>Всего по выполнению обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде</b>			0	<b>58 739</b>
<b>ИТОГО по водоотведению (по КС)</b>			<b>214 647</b>	<b>244 033</b>
<b>ИТОГО по концессионному соглашению</b>			<b>305 382</b>	<b>285 156</b>